

Azonos	Tevékenység neve	Méret	Hossz (fm)	HBCS száma (db)	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2020											
								augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	Május	június	július
1	BKISZ projekt Csatornázás VII. tender - STRABAG-PENTA KONZORCIUM				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.												
2	Szerződés kötés				1 nap	H 19.08.12.	H 19.08.12.												
3	Központi költségek				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.												
4	Biztosítások költsége				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.												
5	Garanciák költsége				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.												
6	Kivitelezői iroda működtetése				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.												
7	EU arculat kialakítása és fenntartása				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.												
8	A STRABAG Építőipari Zrt. által kivitelezett kerületek				223 nap	H 19.10.28.	H 20.09.14.												
9	III. Kerület				199 nap	H 19.12.02.	H 20.09.14.												
10	Prés utca				24 nap	K 20.07.14.	P 20.08.14.												
11	CS 07 - csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	32,6	2	5 nap	K 20.07.14.	H 20.07.20.												
12	B 07 - burkolathelyreállítás				4 nap	K 20.08.11.	P 20.08.14.												
13	Sajtoló utca				27 nap	K 20.07.21.	P 20.08.28.												
14	CS 08 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	135,2	3	10 nap	K 20.07.21.	H 20.08.03.												
15	B 08 - Burkolathelyreállítás				8 nap	H 20.08.17.	P 20.08.28.												
16	Ádámföldi (Szentendre) utca				20 nap	K 20.08.04.	K 20.09.01.												
17	CS 09 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	22,7	1	5 nap	K 20.08.04.	H 20.08.10.												
18	B 09 - Burkolathelyreállítás				3 nap	Szo 20.08.29.	K 20.09.01.												
19	Ádámföldi (Szentendre) utca				24 nap	K 20.08.11.	H 20.09.14.												
20	CS 10 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	232,1	11	20 nap	K 20.08.11.	K 20.09.08.												
21	B 10 - Burkolathelyreállítás				9 nap	Sze 20.09.02.	H 20.09.14.												
22	Korongozó utca				23 nap	Cs 20.03.05.	H 20.04.06.												
23	CS 11 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	181,6	8	15 nap	Cs 20.03.05.	Sze 20.03.25.												
24	B 11 - Burkolathelyreállítás				8 nap	Cs 20.03.26.	H 20.04.06.												
25	Laborc köz (L-1-0-0)				90 nap	Cs 20.03.26.	H 20.08.03.												
26	CS 12 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	648,9	25	60 nap	Cs 20.03.26.	H 20.06.22.												
27	B 12 - Burkolathelyreállítás				25 nap	K 20.06.30.	H 20.08.03.												
28	Laborc köz (L-1-0-1 és L-1-2-0)				55 nap	K 20.06.23.	K 20.09.08.												
29	CS 13 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	155,6	16	25 nap	K 20.06.23.	H 20.07.27.												
30	B 13 - Burkolathelyreállítás				10 nap	Cs 20.08.27.	K 20.09.08.												
31	Toronya u. (T-2-0-0)				20 nap	K 20.07.28.	Sze 20.08.26.												
32	CS 14 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	28,5	2	5 nap	K 20.07.28.	H 20.08.03.												
33	B 14 - Burkolathelyreállítás				1 nap	Sze 20.08.26.	Sze 20.08.26.												
34	Toronya u. (T-1-0-0)				14 nap	K 20.08.04.	K 20.08.25.												
35	CS 15 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	5,5	0	5 nap	K 20.08.04.	H 20.08.10.												
36	B 15 - Burkolathelyreállítás				2 nap	H 20.08.24.	K 20.08.25.												
37	Toronya u. (NY-2-0-0)				7 nap	K 20.08.11.	Sze 20.08.19.												
38	CS 16 - Csatornaépítés	D 63 KPE	57,2	0	5 nap	K 20.08.11.	H 20.08.17.												
39	B 16 - Burkolathelyreállítás				2 nap	K 20.08.18.	Sze 20.08.19.												
40	Rézüst u.-Árok u.				29 nap	Cs 20.06.04.	K 20.07.14.												
41	CS 21 - csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	120,2	6	10 nap	Cs 20.06.04.	Sze 20.06.17.												
42	B 21 - burkolathelyreállítás				6 nap	K 20.07.07.	K 20.07.14.												
43	Erdőalja köz				29 nap	Cs 20.06.18.	K 20.07.28.												
44	CS 22 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	259,7	11	20 nap	Cs 20.06.18.	Sze 20.07.15.												
45	B 22 - Burkolathelyreállítás				10 nap	Sze 20.07.15.	K 20.07.28.												

Projekt: BKISZ VII. projekt
Dátum: P 19.11.08.

Tevékenység	Összefoglalás	Külső mérföldkő	Inaktív összefoglalás	Kézi összefoglaló vetítés	Csak befejezés
Megszakított tevékenység	Projekt összefoglalása	Inaktív tevékenység	Kézi tevékenység	Kézi összegzés	Határidő
Mérföldkő	Külső tevékenységek	Inaktív mérföldkő	Csak időtartam	Csak kezdet	Végrehajtás

Azonos	Tevékenység neve	Méret	Hossz (fm)	HBCS száma (db)	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2020											
								augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	Május	június	július
46	Laborc utca, Toldás köz				80 nap	H 20.05.04.	Sze 20.08.26.												
47	CS 23 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	205,8	12	20 nap	H 20.05.04.	P 20.05.29.												
48	B 23 - Burkolathelyreállítás				10 nap	K 20.08.11.	Sze 20.08.26.												
49	Laborc utca NY 1-0-0				91 nap	K 20.06.02.	H 20.08.31.												
50	CS 24 - Csatornaépítés	D 63 KPE	93	0	5 nap	K 20.06.02.	H 20.06.08.												
51	B 24 - Burkolathelyreállítás				4 nap	Cs 20.08.27.	H 20.08.31.												
52	Laborc utca L-2-0-0				32 nap	K 20.06.09.	Sze 20.07.22.												
53	CS 25 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	159,9	11	20 nap	K 20.06.09.	H 20.07.06.												
54	B 25 - Burkolathelyreállítás				7 nap	K 20.07.14.	Sze 20.07.22.												
55	Laborc utca NY 2-0-0				14 nap	K 20.07.07.	P 20.07.24.												
56	CS 26 - Csatornaépítés	D 63 KPE	26	0	5 nap	K 20.07.07.	H 20.07.13.												
57	B 26 - Burkolathelyreállítás				2 nap	Cs 20.07.23.	P 20.07.24.												
58	Ürömhegyi Lejtő				70 nap	H 20.01.06.	P 20.04.10.												
59	CS 01 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	635,5	16	50 nap	H 20.01.06.	P 20.03.13.												
60	B 01 - Burkolathelyreállítás				20 nap	H 20.03.16.	P 20.04.10.												
61	Szakóca u. (Ürömhegyi lejtő)				8 nap	H 20.03.16.	Sze 20.03.25.												
62	CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	74	5	5 nap	H 20.03.16.	P 20.03.20.												
63	B 02 - Burkolathelyreállítás				3 nap	H 20.03.23.	Sze 20.03.25.												
64	Ürömfű u.				67 nap	H 20.03.23.	P 20.06.26.												
65	CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	399,8	32	45 nap	H 20.03.23.	K 20.05.26.												
66	B 03 - Burkolathelyreállítás				15 nap	H 20.06.08.	P 20.06.26.												
67	Ürömfű u.				7 nap	Sze 20.05.27.	P 20.06.05.												
68	CS 04 - Csatornaépítés	D 63 KPE	39,6	0	5 nap	Sze 20.05.27.	Sze 20.06.03.												
69	B 04 - Burkolathelyreállítás				2 nap	Cs 20.06.04.	P 20.06.05.												
70	I. ütem Zsófia utcai főgyűjtő SZ-1				130 nap	H 19.12.02.	H 20.06.08.												
71	CS 17 - Csatornaépítés	NA 800	637,5	35	105 nap	H 19.12.02.	Cs 20.04.30.												
72	B 17 - Burkolathelyreállítás				25 nap	H 20.05.04.	H 20.06.08.												
73	I. ütem SZ-1-1 Mocsáros dűlő - Saroglya u.				140 nap	H 19.12.02.	H 20.06.22.												
74	CS 18 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	1665	22	105 nap	H 19.12.02.	Cs 20.04.30.												
75	B 18 - Burkolathelyreállítás				35 nap	H 20.05.04.	H 20.06.22.												
76	II. ütem Zsófia utcai főgyűjtő SZ-1				55 nap	H 20.05.04.	H 20.07.20.												
77	CS 19 - Csatornaépítés	NA 600	579,7	0	50 nap	H 20.05.04.	H 20.07.13.												
78	B 19 - Burkolathelyreállítás				20 nap	K 20.06.23.	H 20.07.20.												
79	Szőlővész utca				40 nap	H 20.05.04.	H 20.06.29.												
80	CS 27 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	99,8	6	15 nap	H 20.05.04.	P 20.05.22.												
81	B 27 - Burkolathelyreállítás				10 nap	K 20.06.16.	H 20.06.29.												
82	Jutas utca 1-0-0 ; 1-2-0				32 nap	H 20.05.25.	Sze 20.07.08.												
83	CS 28 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	266,2	15	30 nap	H 20.05.25.	H 20.07.06.												
84	B 28 - Burkolathelyreállítás				7 nap	K 20.06.30.	Sze 20.07.08.												
85	XI. Kerület				65 nap	H 19.11.04.	Sze 20.02.05.												
86	Kondorfa 15				14 nap	Cs 20.01.09.	K 20.01.28.												
87	CS 01 - csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	39,4	1	10 nap	Cs 20.01.09.	Sze 20.01.22.												
88	B 01 - burkolathelyreállítás				4 nap	Cs 20.01.23.	K 20.01.28.												
89	Napóra				55 nap	H 19.11.04.	Sze 20.01.22.												
90	CS 02 - csatornaépítés	NA 300 KG-PVC	228,9	11	20 nap	H 19.11.04.	P 19.11.29.												
91	B 02 - burkolathelyreállítás				10 nap	Cs 20.01.09.	Sze 20.01.22.												

Projekt: BKISZ VII. projekt
Dátum: P 19.11.08.

Tevékenység	Összefoglalás	Külső mérföldkő	Inaktív összefoglalás	Kézi összefoglaló vetítés	Csak befejezés
Megszakított tevékenység	Projekt összefoglalása	Inaktív tevékenység	Kézi tevékenység	Kézi összegzés	Határidő
Mérföldkő	Külső tevékenységek	Inaktív mérföldkő	Csak időtartam	Csak kezdet	Végrehajtás

Azonos	Tevékenység neve	Méret	Hossz (fm)	HBCS száma (db)	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2020											
								augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	Május	június	július
230	Szerkezetépítés				30 nap	Cs 20.01.30.	Sze 20.03.11.												
231	Gépészeti munkák				20 nap	Cs 20.03.12.	Sze 20.04.08.												
232	Elektromos és irányítástechnikai munkák				20 nap	Cs 20.04.09.	P 20.05.08.												
233	Kerítés építés				6 nap	H 20.05.11.	H 20.05.18.												
234	Térburkolat				6 nap	K 20.05.19.	K 20.05.26.												
235	Orbán utca SZV 1-0-0				70 nap	H 19.11.11.	Sze 20.02.19.												
236	CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC602		34	60 nap	H 19.11.11.	Sze 20.02.05.												
237	V 02 - Vízkiváltás	NA 100 KPE	61,3		5 nap	H 20.01.13.	P 20.01.17.												
238	B 02 - Burkolathelyreállítás				10 nap	Cs 20.02.06.	Sze 20.02.19.												
239	Karmazsin utca SZV 1-0				65 nap	H 19.10.21.	P 20.01.24.												
240	CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC493		40	45 nap	H 19.10.21.	P 19.12.20.												
241	B 03 - Burkolathelyreállítás				10 nap	H 20.01.13.	P 20.01.24.												
242	Szőlődomb utca NYSZV 1-0				6 nap	Cs 20.03.12.	Cs 20.03.19.												
243	CS 04 - Csatornaépítés	NA 90 KPE	96		4 nap	Cs 20.03.12.	K 20.03.17.												
244	B 04 - Burkolathelyreállítás				1 nap	Cs 20.03.19.	Cs 20.03.19.												
245	Orbánhegyi dűlő				3 nap	Sze 20.03.18.	P 20.03.20.												
246	CS 05 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC4			1 nap	Sze 20.03.18.	Sze 20.03.18.												
247	B 05 - Burkolathelyreállítás				1 nap	P 20.03.20.	P 20.03.20.												
248	Nyír utca - Alsóhatár út				105 nap	Sze 20.05.06.	Cs 20.10.01.												
249	CS 06 - Csatornaépítés	NA 1000 beton	840,2	56	90 nap	Sze 20.05.06.	Cs 20.09.10.												
250	B 06 - Burkolathelyreállítás				15 nap	P 20.09.11.	Cs 20.10.01.												
251	Csatlakozó műtárgy				35 nap	H 20.03.16.	K 20.05.05.												
252	CS 07 - Műtárgyépítés				30 nap	H 20.03.16.	H 20.04.27.												
253	B 07 - Burkolathelyreállítás				5 nap	K 20.04.28.	K 20.05.05.												
254	XXIII. Kerület Opciós tételek				80 nap	P 20.02.21.	K 20.06.16.												
255	Fatima utca				71 nap	P 20.02.21.	Sze 20.06.03.												
256	CS 01 - Csatornaépítés				36 nap	P 20.02.21.	P 20.04.10.												
257	SZV 1-1-0	NA 300 KG-PVC301,8		0	20 nap	P 20.02.21.	Cs 20.03.19.												
258	SZV 1-2-0	NA 300 KG-PVC235		7	16 nap	P 20.03.20.	P 20.04.10.												
259	B 01 - Burkolathelyreállítás				8 nap	P 20.05.22.	Sze 20.06.03.												
260	Külső Vörösmarty utca				36 nap	K 20.04.14.	Cs 20.06.04.												
261	CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC40		4	3 nap	K 20.04.14.	Cs 20.04.16.												
262	B 02 - Burkolathelyreállítás				1 nap	Cs 20.06.04.	Cs 20.06.04.												
263	Szőlősor utca				38 nap	P 20.04.17.	Cs 20.06.11.												
264	CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC190		24	14 nap	P 20.04.17.	Cs 20.05.07.												
265	B 03 - Burkolathelyreállítás				5 nap	P 20.06.05.	Cs 20.06.11.												
266	Temető sor				27 nap	P 20.05.08.	K 20.06.16.												
267	CS 04 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PVC150		9	10 nap	P 20.05.08.	Cs 20.05.21.												
268	B 04 - Burkolathelyreállítás				3 nap	P 20.06.12.	K 20.06.16.												
269	Műszaki átadás-átvétel				0 nap	Cs 20.11.12.	Cs 20.11.12.												
270																			
271	Megjegyzés a központi költségek sorai és az összegző sorok naptári napokkal számolnak, míg az utcánkénti tevékenységek munkanapokkal				0 nap	H 19.08.12.	H 19.08.12.												

Projekt: BKISZ VII. projekt
Dátum: P 19.11.08.

Tevékenység		Összefoglalás		Külső mérföldkő		Inaktív összefoglalás		Kézi összefoglaló vetítés		Csak befejezés	
Megszakított tevékenység		Projekt összefoglalása		Inaktív tevékenység		Kézi tevékenység		Kézi összegzés		Határidő	
Mérföldkő		Külső tevékenységek		Inaktív mérföldkő		Csak időtartam		Csak kezdet		Végrehajtás	